

Kępno, dnia 5 lutego 2021 roku

BZ.0003.3.2021

**Pan
Tomasz Gatner
Radny
Rady Powiatu Kępińskiego**

Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 25 stycznia 2020 roku dotyczące udzielenia informacji o stopniu realizacji dokumentacji technicznej na "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 5692P poprzez budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej Nr 5692P Mroczeń - Laski - Borek (na odcinku Mroczeń - Laski) uprzejmie informuję, iż obecny stan zaawansowania prac obejmuje wykonanie:

- mapy do celów projektowych,
- uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie kolizji,
- przekazano linię podziału nieruchomości do wykonania map podziału nieruchomości,
- uzyskano zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę drogi, powiatowej o budowę ścieżki rowerowej,
- uzyskano decyzję dot. pozwolenia wodnoprawnego,
- wykonano projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzenia

Na dzień dzisiejszy nie ma opóźnień w realizacji prac. Termin realizacji dokumentacji określono na dzień 31 grudnia 2021 roku. Pragnę zaznaczyć, iż jest on uzależniony od możliwości finansowych powiatu w zakresie dotyczącym wypłaty odszkodowań za przejęte grunty pod omawianą inwestycję. Zgodnie z otrzymanymi informacjami dot. linii podziałów nieruchomości w ramach projektowanego ciągu rowerowego należy przejąć 19 161m² terenu pod pas drogowy.

Mając powyższe na uwadze oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) Zarząd Powiatu jest zobowiązany do dokonania wycen oraz przygotowania decyzji i wypłaty odszkodowań za przejęte grunty.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a




STAROSTA
Robert Kieruzal

Trzcinica, dnia 25 stycznia 2021

Tomasz Gatner

Radny Rady Powiatu Kępińskiego



Pan

Robert Kieruzal

Starosta Powiatu Kępińskiego

Zapytanie

Zwracam się z zapytaniem o poziom zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego „Dokumentacja techniczna na budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń - Laski – Borek”. Ponadto proszę o informację o tempie postępu prac, czy zadanie jest realizowane zgodnie z planem, czy występują opóźnienia, jeśli tak to na jakim etapie – szczeblu, jaki jest czas i powód opóźnień; a także o planowanym terminie zakończenia zadania.